

**Mise en service**

GAEC de

Nom Chantier : VAULEON AO : .....

N° Chantier : 2291

Nom Technicien : F. Leclerc

Date : 3/06/25

Signature Technicien : 

Localisation du problème	Anomalies rencontrées	Temps passé
Partie DC	R. A. S	
Partie AC	R. A. S	
Partie Communication	Mauvais câblage Fils non dénudés et mal serrés	15 min
Liaison Equipotentielle ; Mesure de terre	Valeur de Résistance Ohmétrique Légèrement supérieure	
Divers ; Remarques	Pockette électricien Infos non remplies	