

PROCES VERBAL DE RECEPTION PROVISOIRE AVANT MISE EN SERVICE

Je soussignés, ci-après désignés aux rôles de maitre d'ouvrage représentant LE CLIENT, et, maitre d'œuvre représentant EMERAUDE SOLAIRE à travers son conducteur de travaux et/ou son chef d'équipe, après avoir procédé à la visite des travaux effectués par l'entreprise EMERAUDE SOLAIRE au titre de la commande relative à l'INSTALLATION SOLAIRE PHOTOVOLTAÏQUE ; après les travaux de pose de centrale photovoltaïque et de raccordement.

N° de chantier : 2291

Déclare que :

1) POSE CENTRALE PHOTOVOLTAÏQUE :

- ☐ La réception des travaux de pose, avant contrôles réglementaires et mise en production, est prononcée sans réserve avec effet à la date de signature du présent procès-verbal.
- ☐ La réception est prononcée avec effet à la date de signature du présent procès-verbal assortie des réserves mentionnées dans l'état sous-énoncé :

NATURES DES RESERVES :

2) RACCORDEMENT ELECTRIQUE CENTRALE PHOTOVOLTAÏQUE :

- ☐ La réception des travaux de pose, avant contrôles réglementaires et mise en production, est prononcée sans réserve avec effet à la date de signature du présent procès-verbal.
- ☐ La réception est prononcée avec effet à la date de signature du présent procès-verbal assortie des réserves mentionnées dans l'état sous-énoncé :

NATURES DES RESERVES :

Fait à Vignac, le 20-1-2025

Nom Client :	Nom Conducteur travaux : Yanis	Nom Chef d'équipe : Crombé
Signature Client : B. L...	Signature Conducteur travaux : [Signature]	Signature Chef d'équipe : [Signature]

POCHETTE POSEURS

Nom du Dossier		Semaine de Pose	
GAEC DE VAULEON		S5	
Numéro du chantier	2291	Commercial	J.OLCHANOWSKA
Nom du client	M. BLAIRE BENJAMIN	Chargé d'études	C.CUZEL
Numéro de téléphone	07 82 49 54 42	Conducteur de travaux	Y.JOETZIER
Adresse du projet	LE CLOS DE LA PELLE-35630 LANGOQUET		

Vente totale	X	Vente de surplus		Autoconsommation	
Option Shelter (oui/non) :		OUI			

Pochette Poseurs	VALIDE	NA
Plan de prévention / PPSPS	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Schémas unifilaire	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Carnet de plan	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nomenclature	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Photos visites chantiers	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Procès verbal de réception de travaux	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Fiche de fin de chantier	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Configuration du chantier			
Puissance installation	252,735 kWc	Panneaux	609 x LONGI LR5 415 Wc
Système d'intégration	FIBRO SOLAR	Onduleur	2 x HUA SUN2000 100 KTL-M2

Remarques :

Nb PANNEAUX		TENSION		Absence Tension RISO			
				Entre + / Terre		Entre - / Terre	
String	Mesure tension			Conforme		Conforme	
N°1	690	Pv	Vdc	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
N°2	688	Pv	Vdc	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
N°3	690	Pv	Vdc	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
N°4	689	Pv	Vdc	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
N°5	680	Pv	Vdc	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
N°6	684	Pv	Vdc	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
N°7	694	Pv	Vdc	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
N°8	693	Pv	Vdc	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
N°9	732	Pv	Vdc	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
N°10	732	Pv	Vdc	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
N°11	725	Pv	Vdc	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
N°12	725	Pv	Vdc	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
N°13	729	Pv	Vdc	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
N°14	729	Pv	Vdc	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
N°15	731	Pv	Vdc	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
N°16	691	Pv	Vdc	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
N°17	630	Pv	Vdc	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
N°18	618	Pv	Vdc	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
N°19	727	Pv	Vdc	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
N°20	702	Pv	Vdc	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
N°21	730	Pv	Vdc	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
N°22	719	Pv	Vdc	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
N°23	726	Pv	Vdc	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
N°24	728	Pv	Vdc	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
N°25	720	Pv	Vdc	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
N°26	726	Pv	Vdc	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
N°27	727	Pv	Vdc	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
N°28	710	Pv	Vdc	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
N°29	710	Pv	Vdc	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
N°30	659	Pv	Vdc	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
N°31	658	Pv	Vdc	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
N°32		Pv	Vdc	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
N°33		Pv	Vdc	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
N°34		Pv	Vdc	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
N°35		Pv	Vdc	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Nb PANNEAUX		TENSION		Absence Tension RISO			
				Entre + / Terre		Entre - / Terre	
String	Mesure tension			Conforme		Conforme	
N°36		Pv	Vdc	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
N°37		Pv	Vdc	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
N°38		Pv	Vdc	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
N°39		Pv	Vdc	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
N°40		Pv	Vdc	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
N°41		Pv	Vdc	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
N°42		Pv	Vdc	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
N°43		Pv	Vdc	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
N°44		Pv	Vdc	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
N°45		Pv	Vdc	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
N°46		Pv	Vdc	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
N°47		Pv	Vdc	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
N°48		Pv	Vdc	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
N°49		Pv	Vdc	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
N°50		Pv	Vdc	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
N°51		Pv	Vdc	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
N°52		Pv	Vdc	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
N°53		Pv	Vdc	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
N°54		Pv	Vdc	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
N°55		Pv	Vdc	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
N°56		Pv	Vdc	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
N°57		Pv	Vdc	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
N°58		Pv	Vdc	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
N°59		Pv	Vdc	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
N°60		Pv	Vdc	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
N°61		Pv	Vdc	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
N°62		Pv	Vdc	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
N°63		Pv	Vdc	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
N°64		Pv	Vdc	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
N°65		Pv	Vdc	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
N°66		Pv	Vdc	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
N°67		Pv	Vdc	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
N°68		Pv	Vdc	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
N°69		Pv	Vdc	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
N°70		Pv	Vdc	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

NB : Attention ! Bien vérifier l'absence de défauts d'isolement sur les chaînes PV (RIZO)

Remarques et actions correctives :

Pose Bac Acier :		
Contrôles	Conforme	
Sens de recouvrement des tôles selon le vent dominant (Voir fiche de tâche)	<input type="checkbox"/> OUI	/ <input type="checkbox"/> NON
Vérification du démoussage du feutre sur 20cm à la gouttière en fonction du sens de pose	<input type="checkbox"/> OUI	/ <input type="checkbox"/> NON
Vérification recouvrement transversal (Voir Fiche de tâche)	<input type="checkbox"/> OUI	/ <input type="checkbox"/> NON
Vérification recouvrement longitudinal (Voir Fiche de tâche)	<input type="checkbox"/> OUI	/ <input type="checkbox"/> NON
Vérification du type de fixation utilisée en fonction du type de support (Bois, Acier, etc...)	<input type="checkbox"/> OUI	/ <input type="checkbox"/> NON
Nb de tirefond en rive : 1 tirefond toutes les ondes sur une largeur de 1m	<input type="checkbox"/> OUI	/ <input type="checkbox"/> NON
Nb de tirefond au faitage et à l'égout : 1 tirefond toutes les ondes sur les deux premières pannes	<input type="checkbox"/> OUI	/ <input type="checkbox"/> NON
Nb de vis de couture aux recouvrements longitudinal et transversal : 1 vis toutes les ondes	<input type="checkbox"/> OUI	/ <input type="checkbox"/> NON
Remarques et actions correctives :		

Pose du Kit d'Intégration et des Panneaux :		
Contrôles	Conforme	
Pose du kit conformément à la notice constructeur (K2, Dome, Adiwatt, etc...)	<input checked="" type="checkbox"/> OUI	/ <input type="checkbox"/> NON
Pose des strings dans les règles de l'art (éviter boucle d'induction / vérifier que les connecteurs ne touche pas le bac)	<input checked="" type="checkbox"/> OUI	/ <input type="checkbox"/> NON
Vérification de la pose et du bon nombre de panneaux par string selon le plan de calepinage	<input checked="" type="checkbox"/> OUI	/ <input type="checkbox"/> NON
Vérification du bon serrage des modules PV	<input checked="" type="checkbox"/> OUI	/ <input type="checkbox"/> NON
Nettoyage et démontage des éléments de sécurité	<input checked="" type="checkbox"/> OUI	/ <input type="checkbox"/> NON
Ramener les bons de livraisons avec les numeros de série des panneaux	<input checked="" type="checkbox"/> OUI	/ <input type="checkbox"/> NON
Envoyer des photos de l'installation une fois posée ainsi qu'une etiquette d'un panneau	<input checked="" type="checkbox"/> OUI	
Remarques et actions correctives :		